

공동주택 세대내 전기설비 점검기록표

102동 501 호

입주자 미확인 귀하

2026 년 9 월 22 일

귀하의 전기설비 안전점검 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

- 아 래 -

부적합 설비	위험요인	확인 사항	점검 결과	비고
절 연 (누 전)	감 전 화 재 전력손실	주회로 및 각 분기회로 절연저항 기준치 미만	○	0.2MΩ
		전기기계기구의 절연저항 기준치 미만	○	0.2MΩ
배 선 (규격미달 불량전선)	감 전 합 선 화 재	세대용 계량기 인입선 접촉불량 및 탄화 · 손상	/	
		전선 노후화, 열화 및 피복 손상이 심한 경우	/	해당없음
		전선보호용 개폐기, 차단기 용량 과다	/	해당없음
배 선 기 구 (기구파손 불량기구)	감 전 합 선 화 재	누전차단기 미설치 또는 동작불량, 열화 및 손상	/	0.4mA
		욕실 등에 시설하는 콘센트회로에 인체 감전보호용 누전차단기 미설치	/	해당없음
		소비전력 3kW 이상 전기기계기구에 전용개폐기 미시설	/	해당없음
		개폐기, 차단기, 배선기구, 접속기, 콘센트 등의 손상	/	해당없음
접 지 (미 접 지 기준치 미달)	감 전	금속제 분전반 접지저항 기준치 초과	/	해당없음
		전기기계기구(에어컨, 세탁기 등) 접지 미시설	/	해당없음
		옥내 전로에 접지선 미설치	/	해당없음
기 타 사 항		부하 8.4A, IGR 0.4mA, 절연 0.2MΩ		
※ 부적합 전기설비는 감전, 화재 등의 위험과 전력손실로 인한 전기 요금의 추가부담 등의 원인이 되오니 조속한 시일내에 수리하시기 바랍니다.				

[비고] 점검결과는 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기

확 인	호	501호	인
	담당자	홍길동	인

시연전용아파트 관리사무소

AI 안전진단 결과 (상세)

아래는 1페이지 법정 점검기록표를 보완하는 상세 진단입니다. 공식 ○ · × · / 표기는 1페이지를 따릅니다.

진단
관찰 세대미방문 간이점검으로 EPS실에서 절연저항·누설전류·부하전류를 실측했습니다.
의미·인과 절연저항 0.2MΩ, 누설전류 0.4mA 모두 기준 이내로, 확인된 범위에서는 이상 징후가 없습니다.
우선순위 별표3 부적합이 없어 이번 점검에서 우선 조치가 필요한 항목은 없습니다.
한계·전제 9개 항목은 세대 내부 확인이 필요해 이번 점검에서 실측하지 못했습니다. 공식 표기는 1페이지를 따릅니다.

실측과 기준 비교			
절연저항	실측 0.2MΩ	기준 0.055MΩ 미만	기준 충족
누설전류(IGR)	실측 0.4mA	기준 4mA 초과	기준 충족
부하전류	실측 8.4A	기준 기준 없음	정격용량 대비 확인 필요
접지저항	실측 미측정	기준 관련 고시 기준 있음	별도 측정 필요

종합총평
이번 간이점검은 실측한 절연·누설 항목이 모두 기준을 충족한 세대로 정리됩니다. 나머지 9개 항목은 세대 내부 확인이 필요해 실측하지 못했습니다. 정확한 확인을 위해서는 세대방문점검을 권합니다.

권고사항
1. 세대방문점검을 통해 나머지 9개 항목을 확인하시기 바랍니다.