

공동주택 세대내 전기설비 점검기록표

102동 501호

입주자 미확인 귀하

2026년 9월 22일

☒ 세대방문미요청 — EPS실 외부점검으로 대체 실시

- 아 래 -

부적합 설비	위험요 인	확인 사항	점검 결과	비고
절연(누 전)	감전·화 재·전력 손실	주회로 및 각 분기회로 절연저항 기준치 미만	○	실측 0.2MΩ (기준 0.055MΩ 미만 시 부적 합)
		전기기계기구의 절연저항 기준치 미만	○	실측 0.2MΩ (기준 0.055MΩ 미만 시 부적 합)
배선(규 격미달 불량전 선)	감전·합 선·화재	세대용 계량기 인입선 접촉불량 및 탄화·손상	/	
		전선 노후화, 열화 및 피복 손상이 심한 경우	/	해당없음
		전선보호용 개폐기, 차단기 용량 과다	/	해당없음
배선기구 (기구파 손 불량 기구)	감전·합 선·화재 ·전력손 실	누전차단기 미설치 또는 동작불량, 열화 및 손상	/	해당없음
		욕실 등에 시설하는 콘센트회로에 인체 감전보호용 누전차단기 미설치	/	해당없음
		소비전력 3kW 이상 전기기계기구에 전용개폐기 미시설	/	해당없음
		개폐기, 차단기, 배선기구, 접속기, 콘센트 등의 손상	/	해당없음
접지(미 접지 기 준치미 달)	감전	금속제 분전반 접지저항 기준치 초과	/	해당없음
		전기기계기구(에어컨, 세탁기 등) 접지 미시설	/	해당없음
		옥내 전로에 접지선 미설치	/	해당없음
기 타 사 항	부하전류: - A IGR·누설전류: 0.4 mA 절연저항: 0.2 MΩ			

※ 부적합 전기설비는 감전, 화재 등의 위험과 전력손실로 인한 전기 요금의 추가부담 등의 원인이 되오니 조속한 시일내에 수리하시기 바랍니다.

[비고] 점검결과는 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기 · 세대미방문 시 미점검 항목은 해당없음으로 표기

세대 확인

담당(전기선임자)

— 세대 부재로 서명 불가 (미방문 간이점검) —

홍길동 (인)

시연전용아파트 관리사무소

아래는 법정 점검기록표(1페이지)를 보완하는 상세 진단 안내입니다. 적합·부적합 공식 표기는 1페이지 ○ ×/ 를 따릅니다.

미실측 항목 안내

세대미방문 간이점검으로 진행되어 다음 9개 항목은 이번 점검에서 실측하지 않았습니다: 전선 노후화, 열화 및 피복 손상이 심한 경우, 전선 보호용 개폐기, 차단기 용량 과다, 누전차단기 미설치 또는 동작불량, 열화 및 손상, 욕실 등에 시설하는 콘센트회로에 인체 감전보호용 누전차단기 미설치, 소비전력 3kW 이상 전기기계기구에 전용개폐기 미시설, 개폐기, 차단기, 배선기구, 접속기, 콘센트 등의 손상, 금속제 분전반 접지저항 기준치 초과, 전기기계기구(에어컨, 세탁기 등) 접지 미시설, 옥내 전로에 접지선 미설치. 정확한 확인을 위해서는 세대방문점검이 필요합니다.