

공동주택 세대내 전기설비 점검기록표

102동 501 호

입주자 미확인 귀하

2026 년 9 월 22 일

귀하의 전기설비 안전점검 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

- 아 래 -

| 부적합 설비                                                                         | 위험요인               | 확인 사항                                | 점검 결과 | 비고    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------|-------|
| 절 연<br>(누 전)                                                                   | 감 전<br>화 재<br>전력손실 | 주회로 및 각 분기회로 절연저항 기준치 미만             | ○     | 0.2MΩ |
|                                                                                |                    | 전기기계기구의 절연저항 기준치 미만                  | ○     | 0.2MΩ |
| 배 선<br>(규격미달<br>불량전선)                                                          | 감 전<br>합 선<br>화 재  | 세대용 계량기 인입선 접촉불량 및 탄화·손상             | /     |       |
|                                                                                |                    | 전선 노후화, 열화 및 피복 손상이 심한 경우            | /     | 해당없음  |
|                                                                                |                    | 전선보호용 개폐기, 차단기 용량 과다                 | /     | 해당없음  |
| 배 선 기 구<br>(기구파손<br>불량기구)                                                      | 감 전<br>합 선<br>화 재  | 누전차단기 미설치 또는 동작불량, 열화 및 손상           | /     | 0.4mA |
|                                                                                |                    | 욕실 등에 시설하는 콘센트회로에 인체 감전보호용 누전차단기 미설치 | /     | 해당없음  |
|                                                                                |                    | 소비전력 3kW 이상 전기기계기구에 전용개폐기 미시설        | /     | 해당없음  |
|                                                                                |                    | 개폐기, 차단기, 배선기구, 접속기, 콘센트 등의 손상       | /     | 해당없음  |
| 접 지<br>(미 접 지<br>기준치 미달)                                                       | 감 전                | 금속제 분전반 접지저항 기준치 초과                  | /     | 해당없음  |
|                                                                                |                    | 전기기계기구(에어컨, 세탁기 등) 접지 미시설            | /     | 해당없음  |
|                                                                                |                    | 옥내 전로에 접지선 미설치                       | /     | 해당없음  |
| 기 타 사 항                                                                        |                    | 부하 8.4A, IGR 0.4mA, 절연 0.2MΩ         |       |       |
| ※ 부적합 전기설비는 감전, 화재 등의 위험과 전력손실로 인한 전기 요금의 추가부담 등의 원인이 되오니 조속한 시일내에 수리하시기 바랍니다. |                    |                                      |       |       |

[비고] 점검결과는 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기

|     |       |       |
|-----|-------|-------|
| 확 인 | 501 호 | 인     |
|     | 담당자   | 홍길동 인 |

시연전용아파트 관리사무소

# AI 안전진단 결과 (상세)

아래는 1페이지 법정 점검기록표를 보완하는 상세 진단입니다. 공식 ○ · × · / 표기는 1페이지를 따릅니다.

| 진단                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>관찰</div> <div>세대미방문 간이점검으로 EPS실에서 절연저항·누설전류·부하전류를 실측했습니다.</div>                    |
| <div>의미·인과</div> <div>절연저항 0.2MΩ, 누설전류 0.4mA 모두 기준 이내로, 확인된 범위에서는 이상 징후가 없습니다.</div>    |
| <div>우선순위</div> <div>별표3 부적합이 없어 이번 점검에서 우선 조치가 필요한 항목은 없습니다.</div>                     |
| <div>한계·전제</div> <div>9개 항목은 세대 내부 확인이 필요해 이번 점검에서 실측하지 못했습니다. 공식 표기는 1페이지를 따릅니다.</div> |

| 실측과 기준 비교 |          |                |               |
|-----------|----------|----------------|---------------|
| 절연저항      | 실측 0.2MΩ | 기준 0.055MΩ 미만  | 기준 충족         |
| 누설전류(IGR) | 실측 0.4mA | 기준 4mA 초과      | 기준 충족         |
| 부하전류      | 실측 8.4A  | 기준 기준 없음       | 정격용량 대비 확인 필요 |
| 접지저항      | 실측 미측정   | 기준 관련 고시 기준 있음 | 별도 측정 필요      |

| 종합총평                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 이번 간이점검은 실측한 절연·누설 항목이 모두 기준을 충족한 세대로 정리됩니다. 나머지 9개 항목은 세대 내부 확인이 필요해 실측하지 못했습니다. 정확한 확인을 위해서는 세대방문점검을 권합니다. |

| 권고사항                                 |
|--------------------------------------|
| 1. 세대방문점검을 통해 나머지 9개 항목을 확인하시기 바랍니다. |